

Ważniejsze wydatki inwestycyjno-remontowe i usługi w 2024 roku i najbliższych latach

na dzień 30 czerwca 2024 r.

INWESTYCJE OŚWIATOWE:

1. **Nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadolicach Wielkich** na 1000 uczniów i 200 przedszkolaków - kwota w wieloletniej prognozie finansowej **104.315.000 zł**. W dniu 22 sierpnia 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ZSP w Nadolicach Wielkich, z terminem uzyskania pozwolenia na budowę do 12 miesięcy od zawarcia umowy. Ze wstępnego kosztorysu wynika, że sam etap I, tj. budowa części przedszkolnej, szkolnej w zakresie klas 1-3, stołówki i zaplecza administracyjnego ma kosztować ok. 70 mln zł.

2. **Budowa dodatkowej infrastruktury oświatowej, celem uniknięcia trójmianowości**. Pomimo oddania w 2018 r. do użytkowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach na **450 uczniów i 150 przedszkolaków**, do szkoły w roku 2023/2024 uczęszcza **740 uczniów a do przedszkola 168 przedszkolaków**, oraz dostosowania pomieszczenia w świetlicy w Krzykowie na potrzeby oddziału przedszkolnego funkcjonującego od września 2023 r., a także oddanego w roku 2024 dodatkowego obiektu przy szkole w Chrzęstawie Wielkiej, przewidzianego na 75 uczniów i 75 przedszkolaków, we wszystkich szkołach w Gminie lekcje odbywają się w systemie dwuzmianowym.

Zgłoszone przez dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę zapotrzebowanie na dodatkowe powierzchnie do nauki to łącznie 5 sal świetlicowych i/lub dydaktycznych po 50m² powierzchni każda, co w sumie daje **550m²**. Przy założeniu, że do powierzchni tej należy dodać pomieszczenia towarzyszące (komunikacja, łazienki, pomieszczenia magazynowe, szatnie itp.), zgłoszone zapotrzebowanie dotyczy co najmniej **900m²**, a jego szacunkowy koszt (na podstawie kalkulacji sporządzonej do szacowania ceny budowy zespołu w Nadolicach Wielkich na potrzeby konkursu), to koszt wyniósłby: **8.500zł x 900 m² = 7.650.000 zł**. W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano kwotę 200.000,00 zł jako rezerwę na dostosowanie kubatury gminnej do realizacji zadań oświatowych, która została już uruchomiona w kwocie 139.800 zł oraz kwotę 4.500.000,00 zł na budowę nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy (vide pkt 4). Problem z brakiem pomieszczeń we wszystkich szkołach będzie się pogłębiał do czasu wybudowania zespołu w Nadolicach Wielkich.

Niestety od 2015 roku żaden z inwestorów stawiających na sprzedaż kubatury wielo i jednorodzinną na terenie gminy, nie wybudował szkoły i przedszkola na terenie gminy, a ci którzy chcą budować dalej, pokazują w swoich ofertach np. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach wybudowany przez gminę. Tylko jeden inwestor spoza branży mieszkaniowej, wybudował i uruchomił 1.09.2020 r. przedszkole w Gajkowie dla 50 przedszkolaków i prowadzi je w części jako publiczne.

3. **Naprawa dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sukcesu w Dobrzykowicach**

W budżecie gminy roku 2024 zaplanowano zadanie remontowe: Remont dachu przy ZSP w Dobrzykowicach. Kwota przeznaczona w budżecie gminy na rok 2024 na ww. zadanie to 800 000,00 zł.

W czerwcu br. za kwotę 59 040,00 zł została wykonana dokumentacja techniczna i kosztorys naprawy dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sukcesu 2 w Dobrzykowicach, która będzie stanowić podstawę do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszt wykonania remontu wskazany w Kosztorysie inwestorskim z czerwca 2024 r. to 1 729 811,23 zł. W III kwartale planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie części napraw etapu II – blok szkolny kl. 4-8 – wartość robót wg Kosztorysu inwestorskiego to 604 307,13 zł. Na pozostałą kwotę nie ma zabezpieczonych środków w wieloletniej prognozie finansowej.

- 4. Budowa budynku szkoły podstawowej w technologii modułowej / kontenerowej (lub podobnej) z salami dydaktycznymi wraz z niezbędnymi przyłączami, oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego w Czernicy, na terenie fragmentów działek nr: 160/3, 174/3, 325/4.**

W dniu 20.03.2024 r. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z terminem uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 12 sierpnia 2024 r. (Aneks nr 2 z dnia 02.07.2024 r.).

Wartość umowy: 125 000,00 zł.

Zadanie: 80101/6050/07 Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy, zabezpieczona kwota: 4 501 314,97 zł.

INWESTYCJE WODNO – KANALIZACYJNE

- 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach** po wypowiedzeniu w październiku 2020 r. (3 letni okres wypowiedzenia) umowy przez MPWiK S.A. Szacunkowy koszt budowy oczyszczalni 50 mln zł na podstawie wartości wpisanej do umowy PPP. Koszt budowy oczyszczalni szacowany przez Partnera Prywatnego wynosi około **75 mln zł**. Dnia 21 grudnia 2022r. podpisana umowa z Partnerem Prywatnym o wartości 219.600.000 zł. Wartość umowy wyliczona została na podstawie iloczynu ilości ścieków (zakładane 1.000.000 m3 rocznie) x 30 lat (czas obowiązywania umowy) x stawka z oferty przetargowej (7,32 zł m3 brutto). Realizacja zadania w formule PPP pozwoli na nieobciążanie budżetu gminy kosztami związanymi z dokumentacją projektową i budową oczyszczalni. Te koszty nie są uwzględnione w podsumowaniu. Z uwagi na niedotrzymywanie terminów uzgodnień ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i upływ okresu wypowiedzenia umowy z MPWiK (30.10.2023r.), rocznie koszt oczyszczania ścieków do czasu budowy oczyszczalni wzrośnie o około **2 mln zł** rocznie, które przy braku zgody PGWPP na podniesienie taryfy, będzie musiało pochodzić z budżetu gminy z wydatków bieżących. Na chwilę obecną w dokumentach finansowych nie uwzględniono tej kwoty po stronie wydatków.
- 2. Kanalizacja Chrzęstawy Małej** - zrealizowane etapy I i II w 2020r. za **5.105.740,47 zł** dające możliwość przyłączenia 43 nieruchomości z czego **8** nadal nie zostało podłączonych przez ich właścicieli; Etap III z uwagi na konieczność przeprojektowania kanałów w ul. Stawowej i koszty przedstawione przez Wykonawcę po przeprojektowaniu zadania, których wysokość przewyższała 50% wartości kontraktu, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron na podstawie umowy z 08.03.2022 r. Zrealizowany pod koniec 2023 r. IV etap za **2,5 mln zł** pozwoli na podłączenie kolejnych 41 nieruchomości. Na dzień 30 czerwca 2024 r. 17 właścicieli nieruchomości wykonało przyłącza do sieci. W marcu 2024 r. zakończona została budowa fragmentu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grzybowej i Gajowej za kwotę **713.400 zł**. Wykonanie tego elementu sieci było konieczne z uwagi na zwolnienie terenu pod przebudowę ul. Gajowej, na które to zadanie gmina w 2023 r. uzyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu. Szacunkowy koszt dokończenia kanalizacji sanitarnej na pozostałym obszarze – **38,5 mln zł** (szacunek po cenach przetargowych z 2022 r.). Brak 100% pokrycia w dokumentach finansowych. W wieloletniej prognozie finansowej **16,9 mln zł** do zaangażowania w latach 2024-2028. Złożony w dniu 11.08.2023 r. wniosek do 8 edycji Polskiego Ładu na dotację (w wys. **21.664.722,02 zł**, przy wkładzie własnym w wys. **1.140.249 zł**) nie uzyskał dofinansowania. Taki sam los spotkał drugi wniosek złożony w dniu 28.07.2023 r. do 6 edycji PGR Polskiego Ładu, tym razem o dotację w wys. **4.811.801,97 zł**, przy wkładzie własnym w wys. **98.200,04 zł**. W październiku 2023 r., gmina wystąpiła o dotację w wysokości ok. 3 mln zł z budżetu państwa na lata 2024-2025 na kontynuowanie kanalizacji tego sołectwa. Niestety tutaj również nie uzyskano dofinansowania.

3. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, gmina Czernica.**

Umowa podpisana w lipcu 2023 r. Zakres prac projektowych obejmuje ok. 5,4 km sieci grawitacyjnej, ok. 2,5 km sieci tłocznej i 2 tłocznie ścieków obejmujący m.in. odcinek kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej 1930D od miejscowości Chrząstawa Mała okolice restauracji „Czarny Kur” do Chrząstawy Wielkiej na wysokości szkoły podstawowej.

Wartość dokumentacji projektowej 221 375,00 zł.

Ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień z organami uzgadniającymi dokumentację projektową, Zamawiający podpisał z Wykonawcą aneks terminowy, wydłużający termin wykonania dokumentacji do dnia 03.03.2025 r.

4. **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica.**

W styczniu 2024r. ZGK Czernica Sp. z o.o. uzyskała decyzję pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, gm. Czernica”. Szacowana wartość inwestycji ok. 20 mln zł.

W styczniu 2024r. ZGK Czernica Sp. z o.o. przygotowała dokumentację aplikacyjną i złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Obecnie trwa formalna ocena wniosków. W dokumentach finansowych zabezpieczono wkład własny do tej inwestycji w wysokości ok. 4 mln zł jako dokapitalizowanie spółki.

INWESTYCJE DROGOWE / OŚWIETLENIOWE

1. **Przebudowa ulicy Głównej/Krzykowskiej w Krzykowie/Dobrzykowicach** - brak środków w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej na realizację tego zadania. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch odcinków tej drogi w Dobrzykowicach.
2. **Drogi do planowanej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich.** Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych. W pierwszej kolejności zaplanowano realizację etapu od strony ul. Rzecznej, który podzielony został na 4 zadania projektowe tj. 1) dobudowanie chodnika przy ul. Rzecznej do ul. Kasztanowej, 2) budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Jemiołowej (celem zapewnienia połączenia ul. Kasztanowej z ul. Lipową), 3) przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wiedzy, 4) budowa ul. Wiedzy. Poniesiony koszt samej dokumentacji to 228.780,00 zł, natomiast szacowany koszt budowy to **9.250.000 zł** – środki zabezpieczone w WPF w ramach zadania związanego z budową zespołu, jednakże już teraz wiadomo, że są niewystarczające, na realizację etapu I szkoły wraz z drogami dojazdowymi. Ponadto konieczna jest budowa dróg w ramach drugiego etapu, po to aby zapewnić komunikację do zespołu od strony wschodniej. W ramach tego etapu, planowane jest wykonanie projektu przebudowy ulic: Dworskiej, Gajowej i odcinka Jeżynowej. Szacunkowy koszt wykonania dróg w ramach drugiego etapu w oparciu o koszty budowy ul. Objazdowej w Dobrzykowicach, to około **11.000.000 zł** – środki te nie są obecnie zabezpieczone w dokumentach finansowych gminy, zlecone natomiast zostały projekty drogowe w tym zakresie.
3. **Przebudowa ul. Gajowej w Chrząstawie Małej** – w 2023 r. gmina wykonała projekt ul. Gajowej w podziale na dwa etapy. Pozyskano również dofinansowanie z programu Polski Ład na budowę pierwszego etapu (od torów kolejowych do ul. Malinowej). Obecnie rozpoczęto realizację robót – przekazano Wykonawcy teren budowy. Środki na budowę pierwszego etapu zostały zaplanowane w dokumentach finansowych w latach 2024/2025. Drugi etap nie ma pokrycia w wieloletniej prognozie finansowej, wartość kosztorysowa budowy odcinka od ul. Malinowej do ul. Leśnej to **2.831.463,07 zł**.
4. **Rozbudowa ul. Krótkiej w Dobrzykowicach** – w 2023 r. gmina wykonała projekt ul. Krótkiej i ładnej w podziale na dwa etapy. Pozyskano również dofinansowanie z programu Polski Ład na budowę pierwszego etapu (od Wrocławskiej do ul. Wiśniowej). Obecnie rozpoczęto realizację robót - przekazano Wykonawcy teren budowy. Środki na budowę pierwszego etapu zostały zaplanowane w

dokumentach finansowych w latach 2024/2025. Drugi etap nie ma pokrycia w wieloletniej prognozie finansowej, wartość kosztorysowa budowy odcinka od ul. Wiśniowej do końca zabudowań na ul. Krótkiej w obszarze przewidzianym w planie miejscowym pod zabudowę, to **4.390.155,52 zł**.

5. **Remonty nawierzchni ulic: Widawska Dobrzykowice, Zacisze Kamieniec Wrocławski, budowa oświetlenia przy ul. Sportowej w Nadolicach Wielkich** – Zadanie jest obecnie realizowane i otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu.
6. **Remont chodnika przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach** – Zadanie jest realizowane i otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7. **Budowa/przebudowa/remont dróg, na które gmina posiada dokumentację, lub dokumentacja jest w opracowaniu, a na które brak zabezpieczenia w budżecie: szacunkowy koszt. 9.000.000 zł.** w tym przebudowa ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim, przebudowa ul. Polnej w Wojnowicach, przebudowa ul. Poprzecznej w Ratowicach i przebudowa ul. Szafirowej w Dobrzykowicach, przebudowa ul. Piaskowej w Gajkowie. Przebudowa odcinków ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach (2 etapy). Budowa łącznika ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach. Remont odcinka ul. Porzeczkowej w Kamieńcu Wrocławskim
8. **Remonty mostów w Gajkowie i Jeszkowicach**, które nie należą do Gminy Czernica, jednak ta została, po zawiadomieniu w październiku 2012 r. przez Starostę Powiatu Wrocławskiego Powiatowego - Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, zobowiązana przez sąd do ich remontu; **łącznie koszt 6,3 mln zł** – szacunek z 2021 r. (gmina posiada ekspertyzę dla mostu w Jeszkowicach a na most w Gajkowie dokumentację projektową z kosztorysem na **2,2 mln zł**). W marcu 2023r. złożono wniosek na kwotę niespełna 3 mln. zł w ramach „Polskiego Ładu” (98% dofinansowania) na remont mostu w Gajkowie - bez powodzenia. Wniosek złożono ponownie w dniu 11.08.2023 r. również bez pozytywnego rozstrzygnięcia. Brak środków w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej na realizację.
9. **Budowa oświetlenia na ulicach: Jelczańskiej w Wojnowicach, Stawowej i Rolnej w Dobrzykowicach, Słonecznej w Czernicy, Wrzosowej w Chrząstawie Małej, Zielonego Dębu w Jeszkowicach, Słonecznej w Nadolicach Małych** (dokumentacje opracowane lub będące w trakcie opracowania) - szacowany koszt budowy **1.100.000,00 zł**. Brak zabezpieczenia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
10. **Wymiana ok. 670 energooszczędnych lamp oświetlenia drogowego w 12 sołectwach.** Szacowana wartość tego zadania to **1.273.000 zł** z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w wysokości **1.018.400 zł**. Zadanie do realizacji w 2024 – 2025 roku.

INWESTYCJE KUBATUROWE

1. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy

W dniu 7.04.2023 r. podpisano umowę na kwotę **25.442.985,00 zł** w tym **10 mln** stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład. Środki zabezpieczone w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

W maju br. została opłacona FV za I etap rozbudowy w wysokości 12.097.645,92 zł. Aneksu nr 2 (kosztowy) został podpisany 02.04.2024 r. na kwotę zwiększenia o 213.491,28 zł i ma związek z robotami dodatkowymi, zamiennymi i zaniechanymi obejmującymi Protokoły konieczności nr 1, nr 2 i nr 3. Nowa wartość umowna wynosi 25.656.476,79 zł. Obecnie procedowane są dwa nowe protokoły konieczności związane z robotami dodatkowymi i zamiennymi, czego następstwem będzie konieczność podpisania aneksu nr 3 i zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. **Modernizacja budynku po byłej szkole w Dobrzykowicach** na cele publiczne m.in. świetlica dla sołectwa, teren rekreacyjny przy obiekcie dla dzieci i młodzieży, wartość na podstawie kosztorysu z 2019r. **4.274.521 zł** - brak środków w budżecie gminy na realizację; w wieloletniej prognozie finansowej kwota 310.000 zł na utrzymanie ważności pozwolenia na budowę, założono środki na budowę w 2030 r. oraz kwoty po 10 tyś. zł w latach 2025 i 2027 celem utrzymania pozwolenia na budowę.

RAZEM: 253.979.625,79 zł (w podsumowaniu przyjęto wartości maksymalne bez, oczyszczalni ścieków i ul. Usługowej w Dobrzykowicach).

Budżet na 2024 rok -stan na 30 czerwca 2024 roku

- **162.271.136,08** – dochody
- **193.869.118,43** – wydatki
- **57.421.204,30** – na inwestycje

OŚWIATA ŁĄCZNIE: 90.273.386,03 zł

bieżące **65 471 387,51 zł** bez dotacji poniżej

majątkowe **10.528.756,52,00 zł**

OŚWIATA 40.696.880,00 zł – subwencja oświatowa z budżetu Państwa;

- **9.693.442,00 zł** – rocznie dokładamy do niepublicznych i publicznych przedszkoli;
- **4.579.800,00 zł** – zwrot ościennym gminom za pobyt dzieci w przedszkolach.

TRANSPORT

1) Wydatki w latach 2017 – 2023 – **20.157.040,47 zł**

2) Wydatki w latach 2024 – 2026 – **18.231.661,00 zł**

- linie 845 i 855 – **6.549.269,36 zł** (umowa do 30.06.2024 r.)
- linie 845 i 855 – **793.208,00 zł** (umowa wydłużona o 4 m-ce na podstawie aneksu nr8 do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych na liniach 945 i 955 których organizatorem będzie Gmina Wrocław)
- linie 845 i 855 – **396 604,00 zł** (umowa zostanie wydłużona o kolejne 2 m-ce listopad, grudzień 2024 na podstawie nowego aneksu do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych na liniach 945 i 955 których organizatorem będzie Gmina Wrocław)
- linie Z1, Z2 i Z3 – **1.757.052,00 zł**, umowa od 01.09.2022r. do 31.08.2023r.
- linie Z1, Z2 i Z3 – **1.757.052,00 zł**, umowa od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.
- linie Z1, Z2 i Z3 – **600 000,00 zł** nowa umowa od 1 września 2024, kwota na 3 m-ce
- linia 920 – **1.627.014,28 zł**, umowa od 08.2021 - 31.08.2026 r.
- Przewozy na linii 277 (pomoc w 2023 r. dla woj. dolnośląskiego) – **62.866,61 zł**

- Przewozy na linii 292 (pomoc w 2023 r. dla woj. dolnośląskiego – **530.434,94 zł**

Na przewozach na LK 277 i 292 dotacja na 2024r. zostanie ustalona po rozmowach z Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego. Do wyliczeń przyjęto poziom z 2023r. tj. **530.434 zł** na LK 292 i **62.866 zł** na LK 277.

Linia kolejowa 277 dotacja 2024 r.: 61 052,71 zł

Linia kolejowa 292 dotacja 2024 r.: 620 797,61 zł

Obsługa długu publicznego

- Skutek podwyżki stóp procentowych to wzrost o 1 mln zł w 2022 roku w stosunku do 2021 roku (bez zaciągania nowego zobowiązania). Ostrożne szacowanie stóp procentowych dla planowanych w następnych latach kredytów bądź też emitowania obligacji będzie zwiększała obciążenia z tytułu obsługi długu o kolejne 300 – 500 tys. zł. Szacowana wartość obsługi długu w 2028 roku to ok. 3,2 mln zł, przy planowanym w 2024 roku 1,7 mln zł i kolejne 350 tys. zł przy zaciągnięciu nowego zobowiązania w wys. 3 mln zł.

- Ceny energii elektrycznej

Gmina jest w Gostyńskiej Grupie Zakupowej, która zawarła umowę ze spółką ENEA na dostawę energii elektrycznej w latach 2023-2024. Cena 1 MWh wynikająca z tarczy, która została przedłużona i obowiązuje do końca 2024 r. i wynosi 693 zł + VAT 23%. Przy braku tarczy, stawka za 1 MWh dla obiektów komunalnych wyniesie 2.1260 zł + VAT 23% a dla oświetlenia drogowego 1.6810 zł + VAT 23%.

16 maja 2024 r. Gmina Czernica wraz z 18 innymi podmiotami (w tym ZGK Czernica Sp. z o.o.) ponownie przystąpiła do Gostyńskiej Grupy Zakupowej w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na okres 2 lat w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wszczęcie postępowania dotyczącego zakupu prądu na lata 2025-2027, w ramach Gostyńskiej Grupy Zakupowej nastąpi po 17 lipca br.

Umowa GGZ do obiektów komunalnych.

2023 – **2.123.328,62 zł**

2024 - **2.316.358,49 zł**

2025 – **193.029,87 zł** (faktura za grudzień 2024r. płatna w styczniu 2025r., bez tarczy)

Umowa GGZ – dla oświetlenia drogowego

2023 – **2.130.844,65 zł**

2024 – **2.324.557,80 zł**

2025 – **193.713,22 zł** (faktura za grudzień 2024r. płatna w styczniu 2025r., bez tarczy).

Czernica, dnia 25 lipca 2024r.

WÓJT GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski